

รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ  
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี





ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามท้องที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๒ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ



## รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โดยงานวิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพื่อให้สำนัก กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้แก่สำนักปลัดเพื่อดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานฯ แก่ผู้บริหารต่อไป

รายงานความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย



สรุปรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖  
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม และงบประมาณรายจ่ายเงินทุนสะสม

|                                                                                                                   |       |    |         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----|---------|
| ■ โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย<br>(ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินสะสม/เงินทุนสะสม) | จำนวน | ๖๔ | โครงการ |
| ■ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน<br>คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐                                                       | จำนวน | ๖๔ | โครงการ |
| ■ ดำเนินการแล้วเสร็จ<br>คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๕                                                                       | จำนวน | ๔๖ | โครงการ |
| ■ อยู่ระหว่างดำเนินการ<br>คิดเป็นร้อยละ ๖.๒๕                                                                      | จำนวน | ๔  | โครงการ |
| ■ ยังไม่ได้ดำเนินการ<br>คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๘๘                                                                       | จำนวน | ๑๔ | โครงการ |
| ■ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ<br>คิดเป็นร้อยละ ๐                                                                          | จำนวน | ๐  | โครงการ |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานยุทธศาสตร์การโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                                                             |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน<br>หมู่ที่ ๔ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๔๘๔,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๕๕,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลม -<br>หารยาว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง                              | ๔๔๐,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๑๑,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๓            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง<br>หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด                                       | ๔๘๔,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๖๙,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๔            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาเพลิน<br>หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ  | ๓๖๓,๐๐๐                      |                        | ✓                    |                        |                         | ๓๔๒,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๕            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายลำมะโน ๔<br>(สายสระท่อน ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำมน                        | ๓๔๖,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๓๒๖,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๖            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาศุภาพ<br>รัตน์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด                                | ๔๘๔,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๕๖,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๗            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร<br>หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ                                | ๓๙๗,๐๐๐                      |                        | ✓                    |                        |                         | ๓๗๑,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๘            | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกา หมู่ที่ ๔<br>ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี     | ๔๘๔,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๗๐,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                                                                 |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๙            | โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเดียว                                                                 | ๔๗๓,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๗๓,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๐           | โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านแหลมเดียว หมู่ที่ ๖<br>บ้านแหลมเดียว                                                 | ๔๙๘,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๙๘,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๑           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์<br>ติกคอนกรีตถนนสายถ้ำมน ๓ (สายพรพรมหาร) หมู่ที่ ๗<br>บ้านถ้ำมน | ๔๑๙,๐๐๐                      | ✓                      |                      |                        |                         | ๓๗๐,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                                                                 | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ (บาท)             | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                                                                                                                                                         |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวง<br>ท้องถิ่น สก.ถ.๙๘-๐๓๙ ถนนสายปลวกกลั่น-ห้วยมุด หมู่ที่<br>๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ<br>อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๖,๑๐๐,๐๐๐<br>(อุดหนุนเฉพาะกิจ)          | ✓                      |                      |                        |                         | ๖,๐๗๐,๐๐๐                              | กองช่าง                   |          |
| ๑๓           | โครงการบุกเบิกถนนสายหนองจิก ๑ หมู่ที่ ๒<br>บ้านบางมะเดื่อ เชื่อมต่อถนนหนองจิก ๒ หมู่ที่ ๒<br>บ้านบางมะเดื่อ                                                                                             | ๔๙๖,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๙๖,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองไต่<br>หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง                                                                                                                                  | ๓๗๒,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๓๗๒,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๕           | โครงการบุกเบิกถนนสายหารยาว - ตันม่วง หมู่ที่ ๓<br>บ้านท่าม่วง                                                                                                                                           | ๑๙๒,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๑๙๒,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยหอม<br>หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์                                                                                                                             | ๔๘๓,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๓,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง                                                                                                                                                            | ๔๘๓,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๗๒,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                             | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท)            | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                                     |                                         | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑๘           | โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด                                       | ๔๐๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๓๙๙,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๑๙           | โครงการย้ายถังประปา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด                                           | ๑๕๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๑๕๐,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๐           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาง<br>หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเตี๋ย            | ๔๘๓,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๓,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๑           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระท้อน ๒<br>หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน             | ๔๘๓,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๓,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๒           | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย<br>บางประชาภิบาล หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน | ๔๕๙,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒) |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | กองช่าง                   |          |
| ๒๓           | โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะหลา - ห้วยท่อม หมู่ที่ ๔<br>บ้านศรีปทุมวัลย์                | ๔๙๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๕,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๒ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                               | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ (บาท)                | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                                                       |                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๒๔           | โครงการบุกเบิกถนนสายศรีปทุมวัลย์ - สระไทร หมู่ที่ ๔<br>บ้านศรีปทุมวัลย์                               | ๔๘๑,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒)    | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๐,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๕           | โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยค้อ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด<br>เชื่อมต่อสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเดียว    | ๔๙๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒)    | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๘๖,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๖           | โครงการบุกเบิกถนนสายชุมแสง - ทุ่งนาถาง หมู่ที่ ๖<br>บ้านแหลมเดียว                                     | ๔๙๕,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒)    | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๙๑,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |
| ๒๗           | โครงการก่อสร้างไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก<br>สายราษฎร์สุดดี หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเฒ่า                    | ๔๘๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินสะสม<br>ครั้งที่ ๒)    |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | กองช่าง                   |          |
| ๒๘           | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ                                                   | ๔๙๕,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๑) |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | กองช่าง                   |          |
| ๒๙           | โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก<br>คอนกรีตสาย กม.๒๕ - ร.ร.บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง | ๔๙๘,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๑) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๙๐,๐๐๐                                | กองช่าง                   |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมเปญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                     | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท)               | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|              |                                                                             |                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๓๐           | โครงการบุกเบิกถนนสายหนองหัววัว - กม.๒๕ หมู่ที่ ๓<br>บ้านท่าม่วง             | ๔๔๖,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๒) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๔๖,๐๐๐                                |                           |          |
| ๓๑           | โครงการบุกเบิกถนนสะพานทรายขาว - สระนาหนองหัววัว<br>หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง    | ๔๔๔,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๒) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๓๘,๐๐๐                                |                           |          |
| ๓๒           | โครงการบุกเบิกถนนสายเกาะเหลา - ห้วยท่อม หมู่ที่ ๔<br>บ้านศรีปทุมวัลย์       | ๔๔๖,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๒) | ✓                      |                      |                        |                         | ๔๔๖,๐๐๐                                |                           |          |
| ๓๓           | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาครสุภารัตน์<br>หมู่ที่ ๕ บ้านหัวมุด | ๔๔๓,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๒) |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      |                           |          |
| ๓๔           | โครงการบุกเบิกถนนสายชุมแสง - ทุ่งนาถ หมู่ที่ ๖<br>บ้านแหลมเคียว             | ๔๔๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทุนสะสม<br>ครั้งที่ ๒) |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

| ลำดับ<br>ที่                             | โครงการ                                               | งบประมาณ<br>ที่ได้รับ (บาท)             | ผลการดำเนินงาน             |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                          |                                                       |                                         | ดำเนินการ<br>แล้ว<br>เสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                           |          |
| ๓๕                                       | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านหัวมุด       | ๔๒๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทดสม<br>ครั้งที่ ๒) |                            | ✓                    |                        |                         | ๐                                  |                           |          |
| ๓๖                                       | โครงการปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ | ๓๓๐,๐๐๐<br>(จ่ายเงินทดสม<br>ครั้งที่ ๒) |                            |                      | ✓                      |                         | ๐                                  |                           |          |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ๓๖ โครงการ |                                                       | ๒๑,๕๑๑,๐๐๐                              | ๒๗                         | ๔                    | ๕                      | ๐                       | ๑๘,๐๗๔,๐๐๐                         |                           |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑ จำนวน ๓๖ โครงการ      |                                                       | ๒๑,๕๑๑,๐๐๐                              | ๒๗                         | ๔                    | ๕                      | ๐                       | ๑๘,๐๗๔,๐๐๐                         |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบุพผิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๑. แผนงานการศึกษา

| ลำดับ<br>ที่                | โครงการ                                                        | งบประมาณ<br>ที่จัดไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
|                             |                                                                |                             | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                           |          |
| ๑                           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง                  | ๙๖๒,๐๐๐                     | ✓                      |                      |                        |                         | ๘๗๗,๐๖๐                            | สำนักปลัด                 |          |
| ๒                           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้าน<br>บางชะบาภิบาล         | ๖๕๙,๐๐๐                     | ✓                      |                      |                        |                         | ๖๐๕,๑๙๐                            | สำนักปลัด                 |          |
| ๓                           | โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านศรีบุญวัลย์              | ๖๗๒,๐๐๐                     | ✓                      |                      |                        |                         | ๖๕๐,๑๐๐                            | สำนักปลัด                 |          |
| ๔                           | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็ก<br>เล็ก | ๑,๕๐๕,๘๐๐                   | ✓                      |                      |                        |                         | ๑,๒๖๒,๙๐๖                          | สำนักปลัด                 |          |
| ๕                           | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา                    | ๑,๗๑๔,๗๔๐                   | ✓                      |                      |                        |                         | ๑,๓๗๒,๘๐๐                          | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานการศึกษา ๕ โครงการ |                                                                | ๕,๕๑๗,๕๔๐                   | ๕                      | ๐                    | ๐                      | ๐                       | ๔,๗๖๘,๐๕๖                          |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๒. แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับ<br>ที่                 | โครงการ                                                                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                              |                                                                           |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                            | สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์                                  | ๑๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๔,๘๙๓                                  | สำนักงานปศุสัตว์          |          |
| ๒                            | โครงการสัตว์ปลอดโรค คมนาคมภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า                            | ๘๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๕๔,๑๑๒                                 | สำนักงานปศุสัตว์          |          |
| ๓                            | โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่มี<br>ยุ่งเป็นพาหะนำโรค | ๑๐,๐๐๐                       |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      | สำนักงานปศุสัตว์          |          |
| รวมแผนงานสาธารณสุข ๓ โครงการ |                                                                           | ๑๐๐,๐๐๐                      | ๒                      | ๐                    | ๑                      | ๐                       | ๕๘,๐๐๕                                 |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับ<br>ที่                                 | โครงการ                                                         | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                              |                                                                 |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                                            | โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบล<br>บางมะเดื่อ | ๓๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๒๔,๖๐๐                                 | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ๑ โครงการ |                                                                 | ๓๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๐                      | ๐                       | ๒๔,๖๐๐                                 |                           |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่                                      | โครงการ                                        | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                   |                                                |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                                                 | โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น         | ๑๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๑,๗๖๐                                  | สำนักปลัด                 |          |
| ๒                                                 | โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีตำบลบางมะเดื่อ | ๒๐๐,๐๐๐                      |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๒ โครงการ |                                                | ๒๑๐,๐๐๐                      | ๑                      | ๐                    | ๑                      | ๐                       | ๑,๗๖๐                                  |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต  
 ๕. แผนงานงบกลาง

| ลำดับ<br>ที่                        | โครงการ                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการเบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                     |                                        |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                    |                           |          |
| ๑                                   | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                  | ๗,๐๐๐,๐๐๐                    | ✓                      |                      |                        |                         | ๖,๐๕๖,๗๐๐                          | สำนักปลัด                 |          |
| ๒                                   | เบี้ยยังชีพความพิการ                   | ๑,๑๐๐,๐๐๐                    | ✓                      |                      |                        |                         | ๑,๐๔๑,๔๐๐                          | สำนักปลัด                 |          |
| ๓                                   | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                | ๖,๐๐๐                        | ✓                      |                      |                        |                         | ๕,๕๐๐                              | สำนักปลัด                 |          |
| ๔                                   | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) | ๙๒,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๐                                  | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานงบกลาง ๔ โครงการ           |                                        | ๘,๑๙๘,๐๐๐                    | ๔                      | ๐                    | ๐                      | ๐                       | ๔,๑๐๓,๖๐๐                          |                           |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๑๕ โครงการ |                                        | ๑๔,๐๕๕,๕๔๐                   | ๑๓                     | ๐                    | ๒                      | ๐                       | ๑๑,๙๕๗,๐๒๑                         |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่                            | โครงการ                                                                                | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                         |                                                                                        |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                                       | โครงการจัดจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล                                                   | ๒๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๖,๑๐๐                                  | สำนักงานปลัด              |          |
| ๒                                       | โครงการฝึกอบรมทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ<br>องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ | ๕๐,๐๐๐                       |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      | สำนักงานปลัด              |          |
| ๓                                       | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน<br>(อปพร.)                                | ๒๐,๐๐๐                       |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      | สำนักงานปลัด              |          |
| รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน ๓ โครงการ |                                                                                        | ๙๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๒                      | ๐                       | ๖,๑๐๐                                  |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย  
 ๒. แผนงานการรักษาสงบภายใน

| ลำดับ<br>ที่                        | โครงการ                                    | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก                          | หมายเหตุ |
|-------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------|
|                                     |                                            |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                                                    |          |
| ๑                                   | โครงการต่อต้านการใช้อาเสพติดในเด็กนักเรียน | ๓๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๙,๙๐๐                                  | สำนักงาน<br>ป้องกัน<br>และ<br>ปราบปราม<br>ยาเสพติด |          |
| รวมแผนงานการรักษาสงบภายใน ๑ โครงการ |                                            | ๓๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๐                      | ๐                       | ๙,๙๐๐                                  |                                                    |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๓ จำนวน ๔ โครงการ  |                                            | ๑๒๐,๐๐๐                      | ๒                      | ๐                    | ๒                      | ๐                       | ๑๖,๐๐๐                                 |                                                    |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี  
 ๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับ<br>ที่                       | โครงการ                                                                                                                            | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                    |                                                                                                                                    |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                                  | โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น                                                                                                     | ๑๐,๐๐๐                       |                        |                      | ✓                      |                         | ๐                                      | สำนักปลัด                 |          |
| ๒                                  | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ<br>อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี | ๑๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๑๐,๐๐๐                                 | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป ๒ โครงการ |                                                                                                                                    | ๒๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๑                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐                                 |                           |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๔ จำนวน ๒ โครงการ |                                                                                                                                    | ๒๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๑                      | ๐                       | ๑๐,๐๐๐                                 |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 ๑. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ลำดับ<br>ที่                                      | โครงการ                                                                                                                                                      | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | ผลการ<br>เบิกจ่าย<br>งบประมาณ<br>(บาท) | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------------------|---------------------------|----------|
|                                                   |                                                                                                                                                              |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                                        |                           |          |
| ๑                                                 | โครงการสอนศิลปะมวยไทย                                                                                                                                        | ๓๐,๐๐๐                       |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | สำนักปลัด                 |          |
| ๒                                                 | โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ<br>ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ<br>อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี                           | ๑๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๑๐,๐๐๐                                 | สำนักปลัด                 |          |
| ๓                                                 | โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ                                                                                                                        | ๖๐,๐๐๐                       |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | สำนักปลัด                 |          |
| ๔                                                 | โครงการสืบสานประเพณีวันลอยกระทง                                                                                                                              | ๒๕๐,๐๐๐                      |                        | ✓                    |                        |                         | ๐                                      | สำนักปลัด                 |          |
| ๕                                                 | โครงการปกป้องและเชิดชูสถาบันสำคัญหลักของชาติ<br>สืบสานพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรม<br>วงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน<br>จังหวัดสุราษฎร์ | ๒๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | ๒๐,๐๐๐                                 | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ ๕ โครงการ |                                                                                                                                                              | ๓๗๐,๐๐๐                      | ๒                      | ๐                    | ๓                      | ๐                       | ๓๐,๐๐๐                                 |                           |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๕ จำนวน ๕ โครงการ                |                                                                                                                                                              | ๓๗๐,๐๐๐                      | ๒                      | ๐                    | ๓                      | ๐                       | ๓๐,๐๐๐                                 |                           |          |

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
 รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่เดือนเมษายน ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)  
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

| ลำดับ<br>ที่                | โครงการ                   | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|-----------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
|                             |                           |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                           |          |
| ๑                           | โครงการปลูกต้นไม้วันสำคัญ | ๒๐,๐๐๐                       | ✓                      |                      |                        |                         | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานการเกษตร ๑ โครงการ |                           | ๒๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๐                    | ๐                      | ๐                       | ๑๖,๘๐๐                    |          |

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. แผนงานเกษตรและชุมชน

| ลำดับ<br>ที่                       | โครงการ                                  | งบประมาณ<br>ที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินงาน         |                      |                        |                         | หน่วยงาน<br>รับผิดชอบหลัก | หมายเหตุ |
|------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|---------------------------|----------|
|                                    |                                          |                              | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ | ยกเลิก/ไม่<br>ดำเนินการ |                           |          |
| ๑                                  | โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ | ๕๐,๐๐๐                       |                        | ✓                    |                        |                         | สำนักปลัด                 |          |
| รวมแผนงานเกษตรและชุมชน ๑ โครงการ   |                                          | ๕๐,๐๐๐                       | ๐                      | ๑                    | ๐                      | ๐                       | ๐                         |          |
| รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ |                                          | ๗๐,๐๐๐                       | ๑                      | ๑                    | ๐                      | ๐                       | ๑๖,๘๐๐                    |          |

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามรายยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

| ยุทธศาสตร์การพัฒนา                                           | แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ |                | อนุมัติงบประมาณ  |            | การดำเนินการ           |                      |                        | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่าย |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------|------------------|------------|------------------------|----------------------|------------------------|-------------------------|
|                                                              | จำนวน<br>โครงการ           | งบประมาณ       | จำนวน<br>โครงการ | งบประมาณ   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ยังไม่ได้<br>ดำเนินการ |                         |
| ๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                      | ๑๐๔                        | ๑๓๔,๖๔๔,๐๐๐.๐๐ | ๓๖               | ๒๑,๕๑๑,๐๐๐ | ๒๗                     | ๔                    | ๕                      | ๑๘,๐๗๔,๐๐๐              |
| ๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต                                | ๗๔                         | ๓๔,๐๑๐,๐๐๐.๐๐  | ๑๕               | ๑๔,๐๕๕,๕๔๐ | ๑๓                     | ๐                    | ๒                      | ๑๑,๙๕๔,๐๖๐              |
| ๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย   | ๑๕                         | ๗๖๐,๐๐๐.๐๐     | ๔                | ๑๒๐,๐๐๐    | ๒                      | ๐                    | ๒                      | ๑๖,๐๐๐                  |
| ๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี                         | ๙                          | ๑,๓๔๐,๐๐๐.๐๐   | ๒                | ๒๐,๐๐๐     | ๑                      | ๐                    | ๑                      | ๑๐,๐๐๐                  |
| ๕. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๑๐                         | ๑,๓๒๐,๐๐๐.๐๐   | ๕                | ๓๗๐,๐๐๐    | ๒                      | ๐                    | ๓                      | ๓๐,๐๐๐                  |
| ๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม                        | ๓๓                         | ๒๑,๔๒๐,๐๐๐.๐๐  | ๒                | ๗๐,๐๐๐     | ๑                      | ๐                    | ๑                      | ๑๖,๘๐๐                  |
| รวม                                                          | ๒๔๕                        | ๑๙๓,๕๕๔,๐๐๐.๐๐ | ๖๔               | ๓๖,๑๔๖,๕๔๐ | ๔๖                     | ๔                    | ๑๔                     | ๓๐,๑๐๓,๘๖๐              |

สรุปปัญหา/อุปสรรค

- บางโครงการไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจาก งบประมาณไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน งบประมาณในการดำเนินงานไม่เพียงพอต่อความต้องการ ซึ่งทางประชาชนยังไม่เข้าใจการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่จะต้องสอดคล้องกับงบประมาณ/สถานการณ์คลังของ อบต.

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งสิ้น ๒๔๕ โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๖๔ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๖.๑๒ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการได้ จำนวน ๔๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๘๖ ของโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณ

ข้อเสนอแนะ



