




รายงานผลการดำเนินงาน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รอบ 6 เดือน

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2565 - มีนาคม 2566)



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ



138/9 หมู่ที่ 1
ถ.สุราษฎร์-ตะกั่วป่า
อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี
84130

โทร/โทรสาร 077-300097



www.bangmadua.go.th



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ และแผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รอบ ๖ เดือน (ตั้งแต่ตุลาคม ๒๕๖๕ – มีนาคม ๒๕๖๖) รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๕ - มีนาคม ๒๕๖๖)



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปรายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และงบประมาณรายจ่ายเงินสะสม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

การดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ และแผนการดำเนินงาน เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑

■ โครงการที่บรรจุในข้อบัญญัติ/แผนดำเนินงาน	จำนวน	๔๙	โครงการ
■ รายงานสถานการณ์ดำเนินงาน รอบ ๖ เดือน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐	จำนวน	๔๙	โครงการ
■ ดำเนินการแล้วเสร็จ คิดเป็นร้อยละ ๖.๑๒	จำนวน	๓	โครงการ
■ อยู่ระหว่างดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๔๐.๘๒	จำนวน	๒๐	โครงการ
■ ยังไม่ได้ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๒	จำนวน	๒๕	โครงการ
■ ยกเลิก/ไม่ดำเนินการ คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๔	จำนวน	๑	โครงการ

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน หมู่ที่ ๔ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๔,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนกลม - หารยาว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง	๔๔๐,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด	๔๘๔,๐๐๐		✓			๔๖๙,๐๐๐	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนตาเพลิน หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน เชื่อมต่อหมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ	๓๖๓,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายถ้ำเม่น ๔ (สายสระท่อน ๑) หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเม่น	๓๔๖,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายนาศุภารัตน์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด	๔๘๔,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบหนองหาร หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ	๓๙๗,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกา หมู่ที่ ๔ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๔,๐๐๐		✓			๔๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๙	โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเคียร	๔๗๓,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๑๐	โครงการติดตั้งระบบประปาบ้านแหลมเคียร หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเคียร	๔๙๘,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๑๑	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายถ้ำเม่น ๓ (สายพรพรมหาร) หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเม่น	๔๑๙,๐๐๐			✓		๐	กองช่าง	
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองโต หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๓๗๒,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			๓๗๒,๐๐๐	กองช่าง	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหัวกา หมู่ที่ ๔ บ้านศรีพุมวลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๓,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)			✓		๐	กองช่าง	
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชุมแสง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๓,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)			✓		๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทุ่งนาถาง หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเคียว ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๓,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสระท่อน ๒ หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๘๓,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			๔๘๓,๐๐๐	กองช่าง	
๑๗	โครงการติดตั้งระบบประปา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๐๐,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			กำลังจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง	
๑๘	โครงการย้ายถังประปา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๑๕๐,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			กำลังจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง	
๑๙	โครงการบุกเบิกถนนสายหนองจิก ๑ หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ เชื่อมต่อถนนหนองจิก ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๙๖,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)		✓			กำลังจัดซื้อจัดจ้าง	กองช่าง	
๒๐	โครงการบุกเบิกถนนสายบ้านหารยาว - ต้นม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๑๙๒,๐๐๐ (จ่ายเงิน สะสม)	✓				๑๙๒,๐๐๐	กองช่าง	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๒๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายปลวกล้าน - ห้วยมุด	๖,๑๐๐,๐๐๐ (เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ)		✓			๖,๐๗๐,๐๐๐	กองช่าง	
๒๑ โครงการ		๑๔,๕๑๔,๐๐๐					๘,๕๓๙,๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านท่าม่วง	๙๖๖,๐๐๐		✓			๔๔๘,๓๙๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบางปะกาศ	๖๕๙,๐๐๐		✓			๓๒๐,๘๖๒	สำนักปลัด	
๓	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านศรีชุมพล	๖๗๒,๐๐๐		✓			๓๑๒,๕๗๖	สำนักปลัด	
๔	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ให้แก่โรงเรียนและศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	๑,๕๐๕,๘๐๐		✓			๐	สำนักปลัด	
๕	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๑,๗๑๔,๗๔๐		✓			๖๑๕,๖๙๐	สำนักปลัด	
๕ โครงการ		๕,๕๑๗,๕๔๐					๑,๖๙๗,๕๑๘		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐		✓			๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๘๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาดที่มี ยุ่งเป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๓ โครงการ		๑๐๐,๐๐๐					๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบัวชุม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบางมะเดื่อ	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐					๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการกีฬาสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำตำบลบางมะเดื่อ	๒๐๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๒ โครงการ		๒๑๐,๐๐๐					๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๖. แผนงานงกลาง

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๐๐๐,๐๐๐		✓			๒,๗๒๙,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๐๐,๐๐๐		✓			๔๖๕,๔๐๐	สำนักปลัด	
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๖,๐๐๐		✓			๒,๕๐๐	สำนักปลัด	
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	๙๒,๐๐๐		✓			๐	สำนักปลัด	
๔ โครงการ		๘,๑๙๘,๐๐๐					๓,๑๙๖,๙๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการตั้งจุดบริการประชาชนช่วงเทศกาล	๒๐,๐๐๐		✓			๓,๕๒๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๓ โครงการ		๙๐,๐๐๐					๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชนและรักษาความสงบเรียบร้อย
๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน	๓๐,๐๐๐			✓		๙,๙๐๐	สำนักปลัด	
๑ โครงการ		๓๐,๐๐๐					๙,๙๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. แผนงานบริหารทั่วไป

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐			✓		๐.๐๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐,๐๐๐	✓				๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๒ โครงการ		๒๐,๐๐๐					๑,๐๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

๑. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการสอนศิลปะมวยไทย	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๒	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะเดื่อ	๖๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๒๕๐,๐๐๐				✓	๐	สำนักปลัด	โอนงปม.
๕	โครงการปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สนับสนุนพระราชกรณียกิจหรือพระกรณียกิจของ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ในพื้นที่อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐	✓				๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	
๕ โครงการ		๓๙๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๑ โครงการ		๒๐,๐๐๐					๐.๐๐		

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
รอบ ๖ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)
องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๒. แผนงานเคหะและชุมชน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน				ผลการ เบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	หมายเหตุ
			ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	ยกเลิก/ไม่ ดำเนินการ			
๑	โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	๕๐,๐๐๐			✓		๐	สำนักปลัด	
๑ โครงการ		๕๐,๐๐๐					๐.๐๐		