

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
รอบ ๑๒ เดือน
(เดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามท้องที่การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เรื่อง แผนการดำเนินงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๘

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ โดยงานวางแผนสถิติและวิชาการ สำนักปลัด ได้ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

๑. เพื่อรวบรวมความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการตามแผนดำเนินงานที่วางไว้ โดยมีการกำหนดกรอบระยะเวลาในการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ในการดำเนินการ เพื่อให้สามารถมองเห็นภาพรวมของการดำเนินงานให้สำเร็จตามเป้าหมายเชิงปริมาณ คุณภาพ และเวลาของกิจกรรมหรือโครงการต่างๆ ได้

๒. เพื่อทราบปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานเป็นระยะๆ นำไปสู่การปรับปรุงแผนการดำเนินงานประจำปีในช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อไป

๓. เพื่อต้องการทราบผลสัมฤทธิ์โดยรวมของการแผนดำเนินงานประจำปี เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนดำเนินงานประจำปีในระยะต่อไป

๔. เพื่อต้องการทราบประโยชน์ที่ได้จากแผนดำเนินงานประจำปี ในด้านการบริหารและการพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ เพื่อให้สำนัก กองต่างๆ ที่เกี่ยวข้องดำเนินการรายงานความก้าวหน้าผลการดำเนินงาน ให้แก่สำนักปลัดเพื่อดำเนินการรวบรวมวิเคราะห์และจัดทำรายงานผลการดำเนินงานฯ เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าผลการดำเนินงานในภาพรวมของสำนักงานฯ แก่ผู้บริหารต่อไป

รายงานความก้าวหน้าตามแผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ฉบับนี้ จะได้นำไปใช้เป็นข้อมูลในการวางแผนและปรับปรุงการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ให้เหมาะสมกับทรัพยากรหรือสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในระหว่างปี ตลอดจนวางแผนในการดำเนินการในระยะต่อไปด้วย

สรุปรายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเงินสะสม
และงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการที่อนุมัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๗๙ โครงการ

๑) โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปี	จำนวน	๕๒	โครงการ
๒) โครงการกรณีเงิน ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน	จำนวน	๗	โครงการ
กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗			
๓) โครงการจากงบประมาณเงินสะสม	จำนวน	๑๗	โครงการ
๔) โครงการจากงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	๓	โครงการ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายงานผลการดำเนินงาน รอบ ๑๒ เดือน	จำนวน	๗๙	โครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จ	จำนวน	๕๔	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๓๕
ระหว่างดำเนินการ	จำนวน	๑๒	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๙
ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน	๑๓	โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๔๖

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ บ้านแหลมเดียว หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเดียว	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๘ - ก.ย.๖๘		✓		กัณเงิน งบม.	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองส่งน้ำ หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน	๔๖๘,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘		✓		กัณเงิน งบม.	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายต้นม่วง – บ้านหารยาว (ตอนที่ ๓) หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			✓ ๑๔/๘/๖๘	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบนควน หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน เชื่อมต่อกับลำท่าโรงช้าง	๔๖๘,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			✓ ๘/๘/๖๘	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสว่างค์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด	๔๖๘,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - มิ.ย.๖๘			✓ ๑๘/๘/๖๘	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองจิก ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ	๔๖๘,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘		✓		กัณเงิน งบม.	กองช่าง
๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยท่อม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์	๔๖๘,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓ ๑๔/๘/๖๘	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๘	โครงการก่อสร้างศาลากลางถนนประสงค์ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเคียว	๙๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง
๙	โครงการขยายไหล่ทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ก.ม. ๒๕ - ร.ร. บ้านท่าม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง	๔๗๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - มี.ค.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง
๑๐	โครงการบุกเบิกถนนสายห้วยลึก หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด เชื่อมต่อย้ายถ้ำแมน ๖ หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน	๔๕๗,๐๐๐	พ.ย.๖๓ - ม.ค.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง
๑๑	โครงการก่อสร้างอ่างล้างมือสำหรับเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านท่าม่วง	๗๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔		✓		๖๙,๐๐๐	สำนักปลัด
๑๒	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน	๓๐๐,๐๐๐	ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง
๑๓	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน	๔๙๘,๐๐๐	ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง
๑๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๙๔-๐๐๒ สาย วัดบางมะเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๙๗,๐๐๐	ก.พ.๖๔ - เม.ย.๖๔		✓		กักเงิน งบม.	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑๕	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น ส.ก.๙๔-๐๐๖ สาย บ้านแหลมเคียว หมู่ที่ ๖ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร	๔๔๐,๐๐๐	ก.พ.๖๔ - เม.ย.๖๔		✓		ก.เงิน งบม.	กองช่าง
๑๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาถนนสายโรงเหล้า – ถ้ำสิงห์ หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ	๔๔๕,๐๐๐	ก.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔		✓		ก.เงิน งบม.	กองช่าง
รวม	๑๖ โครงการ	๘๘๕,๐๐๐		๐	๑๒	๔	๑,๘๗๓,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๑. แผนงานการศึกษา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ “วชิรวิชาการ”	๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ธ.ค. ๖๗	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา	๒,๒๗๔,๙๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๑,๖๕๔,๘๐๔	สำนักปลัด
๓	วัสดุงานบ้านงานครัว ค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม)	๑,๖๕๒,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๑,๓๔๑,๑๑๑.๙๒	สำนักปลัด
๔	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียนบ้านท่าม่วง	๑,๐๓๔,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๒๗๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๑,๒๖๖,๓๒๐	สำนักปลัด
๕	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านบางพระชะกิบาล	๗๐๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๕๒๑,๕๐๐	สำนักปลัด
๖	โครงการอุดหนุนอาหารกลางวันโรงเรียน บ้านศรีปทุมวัลย์	๘๘๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๗๖๖,๗๐๐	สำนักปลัด
รวม	๖ โครงการ	๖,๘๒๔,๙๐๐		๑	๐	๕	๕,๕๕๐,๔๓๕.๙๒	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

๒. แผนงานสาธารณสุข

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	สำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๗ - มี.ค.๖๘			✓ ๑๑/๑๒/๖๗	๔,๕๙๐	สำนักปลัด
๒	โครงการควบคุม ป้องกันโรคไข้เลือดออก และโรคระบาด ที่มีอยู่เป็นพาหะนำโรค	๑๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๓	โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขตำบลบางมะต่อ	๑๔๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	๖๐,๐๐๐	เม.ย.๖๘ - ก.ย.๖๘			✓ ๑/๔/๖๘	๕๓,๕๕๐	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ	๒๒๐,๐๐๐		๒	๐	๒	๕๘,๑๔๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๓. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาชีพระยะสั้น	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรี ตำบลบางมะต่อ	๓๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ พอเพียง	๒๐,๐๐๐	มี.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๘๐,๐๐๐		๓	๐	๐	-	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
๔. แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการกีฬาสามัคคีสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานอื่น	๑๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			✓ ๒๔/๗/๖๘	๑๑,๔๒๐	สำนักปลัด
๒	โครงการแข่งขันกีฬาประเพณีประจำปีตำบลบางมะเดื่อ	๒๐๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๒๑๕,๐๐๐		๑	๐	๑	๑๑,๔๒๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต
 ๕. แผนงานงบกลาง

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	๗,๔๖๐,๔๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๖,๙๕๔,๔๐๐	สำนักปลัด
๒	เบี้ยยังชีพความพิการ	๑,๑๖๑,๖๐๐ โอนเพิ่ม ๑๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๑,๑๖๘,๖๐๐	สำนักปลัด
๓	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	๒๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๒๔,๐๐๐	สำนักปลัด
๔	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสข.)	๙๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๙๒,๔๔๘	สำนักปลัด
รวม	๔ โครงการ	๘,๗๕๔,๐๐๐		๐	๐	๔	๘,๒๓๙,๔๔๘	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และรักษาความสงบเรียบร้อย

๑. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	๕๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๒๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๗๐,๐๐๐		๒	๐	๐	-	

๒. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการการต่อต้านการเข้าเสพติดในเด็กนักเรียน	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - ส.ค.๖๘			✓ ๙/๙/๖๘	๒๙,๑๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๒๙,๑๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
๑. แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการพัฒนาบุคลากรของท้องถิ่น	๑๐,๐๐๐	มี.ย.๖๔ - ก.ค.๖๔	✓			-	สำนักปลัด
๒	โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๑๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - ก.พ.๖๔			✓ ๓๐/๙/๖๔	๑๐,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒ โครงการ	๒๐,๐๐๐		๑	๐	๑	๑๐,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น
๑. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๘ - มี.ค.๖๘			✓ ๒๘/๘/๖๘	๘,๕๓๕	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
๒	โครงการรณรงค์ผู้สูงอายุตำบลบางมะต่อ	๕๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - เม.ย.๖๘	✓			-	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
๓	โครงการวัด ประชาธิรัฐสร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง ๕ ส. ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมองค์การบริหารส่วนตำบล บางมะต่อ	๑๐,๐๐๐	ก.พ.๖๘ - เม.ย.๖๘			✓ ๒๕/๗/๖๘	๗,๗๑๐	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
๔	โครงการสืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	๓๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๑๗๐,๐๐๐	พ.ย.๖๗ - ธ.ค.๖๗			✓ ๑๕/๑๑/๖๗	๑๘๒,๑๕๑	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
๕	โครงการจัดงานรัฐพิธี งานพิธี ศาสนพิธี ฯลฯ และปกป้อง และเทิดทูนสถาบันสำคัญหลักของชาติ สนับสนุนพระราช กรณียกิจหรือพระกรณียกิจของพระบรมวงศานุวงศ์ ในพื้นที่อำเภอฟุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			✓ ๓๐/๙/๖๘	๒๐,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
รวม	๕ โครงการ	๓๑๐,๐๐๐		๑	๐	๔	๒๑๘,๔๓๖	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอบึงนาราง จังหวัดสุรินทร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

๑. แผนงานการเกษตร

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการปลูกต้นไม้ในวันสำคัญ	๒๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			✓ ๓๐/๗/๖๘	จัดกิจกรรมโดย ไม่ใช้งบประมาณ	สำนักปลัด
๒	โครงการฝึกอบรมการใช้พลังงานทางเลือก	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
๓	โครงการส่งเสริม ฟื้นฟู และอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม	๑๐,๐๐๐	พ.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘	✓			-	สำนักปลัด
รวม	๓ โครงการ	๔๐,๐๐๐		๒	๐	๑	จัดกิจกรรมโดย ไม่ใช้งบประมาณ	

๒. แผนงานเกษตรและชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการบริหารจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐,๐๐๐	มี.ค.๖๘ - ก.ค.๖๘			✓ ๓/๗/๖๘	๒๙,๗๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๒๙,๗๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
 กรณีกันเงิน ขยายเวลาการเบิกจ่ายเงิน กรณีที่ยังไม่ก่อหนี้ผูกพันไว้หรือก่อหนี้ผูกพันไว้แล้วก่อนสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
 รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)
 องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอบัวลาย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
 ๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน	๓๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๒๐/๑๒/๖๗	๓๐๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์	๔๖๖,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๔/๑๑/๖๗	๔๖๖,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด	๒๖๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๑๕/๑๑/๖๗	๒๖๒,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.๒๓ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเตียร	๔๘๗,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๔/๑๑/๖๗	๔๘๗,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์สุดี หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน	๒๔๓,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๑๐/๑๐/๖๗	๒๔๓,๐๐๐	กองช่าง
๖	โครงการปรับปรุงศาลาเอนกประสงค์ หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำแมน	๑๗๕,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๑๘/๑๐/๖๗	๑๗๕,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเตียร	๒๖๒,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - พ.ย.๖๗			✓ ๒๑/๑๐/๖๗	๒๖๒,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๗ โครงการ	๒,๑๙๕,๐๐๐		๐	๐	๗	๒,๑๙๕,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณเงินสะสม

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการบุกเบิกถนนสายบนควน หมู่ที่ ๑ บ้านบางบัน เชื่อมต่อด้านล่างทำโรงซัก อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๔๐,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๑๑/๓/๖๔	๒๔๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการบุกเบิกถนนสายบนควน หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อ สายข้าง สภ.บางมะเดื่อ หมู่ที่ ๑ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๗๙,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๒๑/๕/๖๔	๔๗๙,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหนองจิก ๒ หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๕๗,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๑๗/๖/๖๔	๒๕๗,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการบุกเบิกถนนสายสะพานหนองซอน - ร.ร.บ้าน ท่าม่วง หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๒,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๓๑/๓/๖๔	๔๙๒,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายศรีปทุมวัลย์ - สายราษฎร์จิต หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๙๖,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๓๑/๓/๖๔	๔๙๖,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณเงินสะสม

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายชุมแสง หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๒๖๘,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๒๗/๖/๖๔	๒๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการบุกเบิกถนนสายสระบัว หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๑,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๓๑/๓/๖๔	๔๖๑,๐๐๐	กองช่าง
๘	โครงการบุกเบิกถนนสายถ้ำเม่น ๗ - ห้วยคู หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเม่น ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๖๘,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๑๑/๓/๖๔	๔๖๘,๐๐๐	กองช่าง
๙	โครงการวางท่อเมนประปา หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเสียร ตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๔๔๗,๐๐๐	ม.ค.๖๔ - เม.ย.๖๔			✓ ๗/๘/๖๔	๔๔๖,๐๐๐	กองช่าง
รวม	๙ โครงการ	๓,๖๕๔,๐๐๐		๐	๐	๙	๓,๖๕๗,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

โครงการจากงบประมาณเงินสะสม

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงม่วง - เชื่อมต่อกถนนสายโรงเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านบางบาน ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔			✓ ๒๖/๘/๖๔	๔๗๖,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดงม่วง - เชื่อมต่อกถนนสายโรงเหล็ก หมู่ที่ ๒ บ้านบางมะเดื่อ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๔๘๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔			✓ ๑๔/๘/๖๔	๔๗๗,๐๐๐	กองช่าง
๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองเคียน - ห้วยหรง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔			✓ ๑๔/๘/๖๔	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายสว่างวงศ์ หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๔๙๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔			✓ ๒๖/๘/๖๔	๔๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๕	โครงการขยายไหล่ทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยมุด หมู่ที่ ๕ บ้านห้วยมุด ต.บางมะเดื่อ อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี	๑๐๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๔ - ส.ค.๖๔			✓ ๒๖/๘/๖๔	๑๐๐,๐๐๐	กองช่าง

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

โครงการจากงบประมาณเงินสะสม

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกม.๒๓ หมู่ที่ ๖ บ้านแหลมเคียว ต.บางมะเดื่อ อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี	๔๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘			✓ ๑๘/๘/๖๘	๔๕๐,๐๐๐	กองช่าง
๗	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย กม.๒๕ - ศรีปทุมวัลย์ หมู่ที่ ๗ บ้านถ้ำเม่น ต.บางมะเดื่อ อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี	๔๕๐,๐๐๐	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘			✓	๔๕๐,๐๐๐ กำลังดำเนินการ	กองช่าง
๘	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น สฎ.ถ.๙๘-๐๐๘ สายปากคู - ทารยาว หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง ต.บางมะเดื่อ อ.พนมพิณ จ.สุราษฎร์ธานี	-	มิ.ย.๖๘ - ส.ค.๖๘	ขออนุมัติสภาพ เปลี่ยนแปลง โครงการ			-	กองช่าง
รวม	โครงการ	๓,๐๒๐,๐๐๐		๐	๐	๗	๓,๐๑๓,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔

โครงการจกงบประมาณเงินสะสม

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายข้างศาลา ปากคู - สระนำหนองซอน หมู่ที่ ๓ บ้านท่าม่วง	๔๘๕,๐๐๐	ส.ค.๖๔ - ก.ย.๖๔			✓	๔๘๕,๐๐๐ กำลังดำเนินการ	กองช่าง
รวม	โครงการ	๔๘๕,๐๐๐		๐	๐	๑	๔๘๕,๐๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รอบ ๑๒ เดือน

รายการครุภัณฑ์

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ – ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานบริหารงานทั่วไป

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	แท่นยืนบรรยาย (โพเดียม)	๒๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔			✓ ๒๐/๓/๖๔	๒๒,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๕,๐๐๐		๐	๐	๑	๒๒,๐๐๐	

๑. ประเภทครุภัณฑ์สำนักงาน

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต

(๑) แผนงานการศึกษา

ลำดับที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	ตู้กดน้ำเย็น	๑๕,๐๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔			✓ ๑๘/๘/๖๔	๑๔,๙๗๐	สำนักปลัด
๒	ตู้เย็น	๖,๕๐๐	ต.ค.๖๓ - ก.ย.๖๔			✓ ๑๘/๘/๖๔	๖,๐๐๐	สำนักปลัด
รวม	๑ โครงการ	๒๑,๕๐๐		๐	๐	๒	๒๐,๙๗๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายห้วยท่อม หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ	๑,๑๙๗,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๑๓/๓/๖๘	๑,๑๙๐,๐๐๐	กองช่าง
๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายราษฎร์บำรุง - ห้วยแหรง หมู่ที่ ๔ บ้านศรีปทุมวัลย์ ตำบลบางมะเดื่อ	๓,๑๔๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๘			✓ ๒/๔/๖๘	๓,๑๒๘,๗๐๐	กองช่าง
รวม	๒ โครงการ	๔,๓๓๗,๐๐๐		๐	๐	๒	๔,๓๑๘,๗๐๐	

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

โครงการจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รอบ ๑๒ เดือน (๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)

องค์การบริหารส่วนตำบลบางมะต่อ อำเภอพนมพิณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

๑. แผนงานและชุมชน

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๐ กันยายน ๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
๑	รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบะบอกสูงไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ	๒,๕๐๐,๐๐๐	ต.ค.๖๗ - ก.ย.๖๘			✓ ๑๓/๘/๖๘	๒,๔๕๔,๐๐๐	สำนักงาน รับผิดชอบหลัก
รวม	๑ ครุภัณฑ์	๒,๕๐๐,๐๐๐		๐	๐	๑	๒,๔๕๔,๐๐๐	

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและงบประมาณตามยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนา	แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๔		อนุมัติงบประมาณ		การดำเนินการ			งบประมาณ ที่เบิกจ่าย
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	ยังไม่ ดำเนินการ	ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน	๑๙๙	๒๑๗,๓๗๒,๐๐๐	๔๒	๒๐,๗๕๒,๐๐๐	๐	๑๒	๓๐	๑๕,๔๑๘,๗๐๐
๒. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต	๖๒	๒๗,๐๓๙,๙๐๐	๑๙	๑๖,๐๙๓,๙๐๐	๗	๐	๑๒	๑๓,๘๕๙,๔๔๓.๙๒
๓. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษา ความสงบเรียบร้อย	๑๔	๑,๗๒๐,๐๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๒	๐	๑	๒๙,๑๐๐
๔. ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๔	๕๒๐,๐๐๐	๒	๒๐,๐๐๐	๑	๐	๑	๑๐,๐๐๐
๕. ด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น	๑๒	๗๖๐,๐๐๐	๕	๓๑๐,๐๐๐	๑	๐	๔	๒๑๘,๔๓๖
๖. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๔๕	๑๔,๙๒๐,๐๐๐	๕	๒,๕๗๐,๐๐๐	๒	๐	๓	๒,๔๘๓,๗๐๐
๗. ครุภัณฑ์	๑๔	๔๙๖,๔๐๐	๓	๔๖,๕๐๐	๐	๐	๓	๔๒,๙๗๐
รวม	๓๕๐	๒๖๒,๘๒๘,๓๐๐	๗๙	๓๙,๘๙๒,๔๐๐	๑๓	๑๒	๕๔	๓๒,๐๖๒,๓๔๙.๙๒

สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ทั้งสิ้น ๓๕๐ โครงการ อนุมัติงบประมาณ จำนวน ๗๙ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๗ ของแผนพัฒนาท้องถิ่น และดำเนินการได้ จำนวน ๖๖ โครงการ คิดเป็นร้อยละ ๘๓.๕๔ ของโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ

สรุปปัญหา/อุปสรรค

ปัญหาด้านงบประมาณและบุคลากร

- ๑) งบประมาณจำกัด : งบประมาณที่ได้รับไม่เพียงพอต่อภารกิจที่เพิ่มขึ้น ทั้งจากภารกิจถ่ายโอนและภารกิจตามความต้องการของประชาชน ทำให้ต้องพึ่งพางบอุดหนุนจากส่วนกลางมากขึ้น
- ขาดแคลนบุคลากร : จำนวนบุคลากรไม่เพียงพอต่อภารกิจ ทำให้งานล่าช้าและมีข้อจำกัดในการทำงาน โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้ความชำนาญเฉพาะทาง

ปัญหาด้านกฎหมายและระเบียบ

- ๑) กฎหมายและระเบียบที่เข้มงวด : มีกฎหมายและข้อบังคับจำนวนมากที่จำกัดการปฏิบัติงาน ทำให้การบริหารงานไม่ยืดหยุ่นและล่าช้า
- ๒) ความไม่ชัดเจนในการถ่ายโอนภารกิจ : ขั้นตอนและแนวทางการส่งมอบภารกิจจากหน่วยงานที่ถ่ายโอนยังไม่ชัดเจน ทำให้เกิดความซ้ำซ้อนและสับสนในการทำงาน

ปัญหาด้านการวางแผนและปฏิบัติงาน

- ๑) การจัดทำแผนพัฒนา : มีโครงการในแผนพัฒนาจำนวนมากเกินกว่าศักยภาพงบประมาณ ทำให้ไม่สามารถดำเนินงานได้ครบถ้วนตามแผนที่วางไว้
- ๒) การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ : ประสิทธิภาพในการนำโครงการไปปฏิบัติจริงต่ำ เนื่องจากข้อจำกัดด้านงบประมาณ บุคลากร และการบริหารจัดการ

ปัญหาด้านประชาชนและการมีส่วนร่วม

- ๑) ประชาชนขาดความเข้าใจ : ประชาชนยังขาดความเข้าใจเกี่ยวกับขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ อปท. และกระบวนการทำงาน
- ๒) ขาดความร่วมมือจากประชาชน : ประชาชนไม่ให้ความร่วมมือเท่าที่ควรในการประชุมประชาคม หรือมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดทำแผน ส่งผลให้โครงการไม่ตอบสนองความต้องการจริง

ข้อเสนอแนะ

-
