



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
เรื่อง การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คำนึงถึงความโปร่งใสและอยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินและการคลังที่ดี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ดังนี้

รายการ	ปี ๒๕๖๓	แผนพัฒนาท้องถิ่น	รวมทั้งสิ้น	
			ดำเนินการจริง	คิดเป็นร้อยละ
จำนวนโครงการ (โครงการ)	๒๓๕	๙๖๑	๕๘	๒๔.๖๘
จำนวน งบประมาณ (บาท)	๑๑๘,๑๒๒,๐๐๐	๔๕๓,๗๑๑,๙๐๐	๒๙,๑๒๔,๔๑๑.๔๖	๒๔.๖๕

รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสิทธิพงษ์ ปานดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ

**รายงานแนบท้ายประกาศการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563**

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	102	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	27	โครงการ
- จำนวนโครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ	17	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	10	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	14,976,067.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด/ เงินทุนสำรอง เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	ปรับปรุงซ่อมแซมทรัพย์สินสิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ภายในตำบล	380,067.-	-	-	-	
2	วางระบายน้ำ คสล.สายข้าง สก. บางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	143,000.-	-	-	-	
3	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองบางบาน หมู่ที่ 1 บ้านบางบาน	458,000.-	481,000.-	-	-	
4	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ข้าง สก.บางมะเดื่อ หมู่ที่ 1 บ้านบาง บาน	-	950,000.-	-	-	
5	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ดอนตาเพลิน หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	-	462,000.-	-	-	
6	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย รอบหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	274,000.-	387,000.-	-	-	
7	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายวัดหาดน้อย หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	322,000.-	-	-	-	
7	ขุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	300,000.-	-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
8	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 3 บ้าน ท่าม่วง	-	485,000.-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
9	ซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสาย โรงเรียนบ้าน ท่าม่วง 2 หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	-	492,000.-	-	-	

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด/ เงินทุนสำรอง เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
10	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชายควน หมู่ที่ 3 บ้านท่าม่วง	-	481,000.-	-	-	
11	บุกเบิกถนนสายชายควน หมู่ที่ 3 บ้าน ท่าม่วง	-	485,000.-	-	-	
12	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย คลองเคียน หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	-	470,000.-	-	-	
13	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย เพชรพงษ์ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	648,000.-	-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
14	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	-	477,000.-	-	-	
15	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ราษฎร์อุทิศ หมู่ที่ 4 บ้านศรีปทุมวัลย์	-	477,000.-	-	-	
16	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สันติสุข หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	600,000.-	-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
17	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อม ราง สายนาคสุภารัตน์ หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด	-	410,000.-	-	-	
18	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วยมุด หมู่ที่ 5 บ้านห้วยมุด	500,000.-	-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
19	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด	-	430,000.-			กำลัง ดำเนินการ
20	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย กม.22 หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	598,000.-	440,000.-	-	-	กำลัง ดำเนินการ
21	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ชุมแสง หมู่ที่ 6 บ้านแหลมเคียร	-	951,000.-	-	-	
22	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไหล่ ทางสายราษฎร์สดุดี หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	-	433,000.-	-	-	
23	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย สระท้อน 2 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	-	475,000.-	-	-	
24	ปรับปรุงท่อเมนประปา หมู่ที่ 7 บ้าน ถ้ำเม่น	597,000.-	-	-	-	กำลัง ดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด/ เงินทุนสำรอง เงินสะสม	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
25	ติดตั้งประปา หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	-	428,000.-			กำลัง ดำเนินการ
26	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ถ้ำเม่น 1/1 หมู่ที่ 7 บ้านถ้ำเม่น	-	462,000.-	-		
27	ปรับปรุงสนามหน้าที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	-	480,000.-			กำลัง ดำเนินการ
	รวม	4,820,067.-	10,156,000.-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	71	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	20	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	12,717,911.96.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,711,700.-	-	-	-	
2	จ่ายเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,054,400.-	-	-	-	
3	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	6,000.-				
4	อุดหนุนอาหารกลางวันแก่เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.	2,118,000.-	-	-	-	
5	อาหารเสริม (นม)	1,332,557.96.-				
6	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศพด. และสื่อการเรียนการสอน)	1,694,600.-	-	-	-	
7	สานสัมพันธ์วันปิดภาคเรียน	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ
8	ครูเยี่ยมบ้าน ประธานสัมพันธ์ ผู้ปกครอง	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ
9	ปฐมนิเทศและประชุมผู้ปกครอง	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ

10	สงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ
----	---------------------------------	---	---	---	---	----------------------------

- 4 -

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
11	ตรวจเยี่ยมผู้สูงอายุ คนพิการ	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้งบประมาณ
12	สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	68,040.-	-	-	-	
13	ฝึกอบรมแกนนำกลุ่มพัฒนาสตรีตำบลบางมะเดื่อ	19,900.-	-	-	-	
14	ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบางมะเดื่อ	26,089.-				
15	ก่อสร้างลานสนามฟุตบอลหนองหาร หมู่ที่ 2 บ้านบางมะเดื่อ	-	486,000.-	-	-	
16	ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าม่วง	-	-	28,500.-	-	ไม่มีในแผน
17	เผื่อสำรองป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19)	-	-	-	136,780.-	ไม่มีในแผน
18	ตั้งจุดตรวจการควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโรโรนา 2019 (COVID -19)	1,800.-	-	-	-	ไม่มีในแผน
19	พลังคนไทยร่วมใจป้องกันไวรัสโคโรนา (COVID -19)	-	-	13,545.-	-	ไม่มีในแผน
20	อบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง	-	20,000.-	-	-	ไม่มีในแผน
	รวม	12,033,086.96.-	506,000.-	42,045.-	136,780.-	

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการจัดระเบียบชุมชนและการรักษาความสงบเรียบร้อย

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	14	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	3	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	82,565.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	การต่อต้านการใช้อาวุธผิดใน สถานศึกษา	29,100.-	-	-	-	
2	จัดทำประชาคมระดับหมู่บ้านและ ระดับตำบลเพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ
3	ฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัย พิบัติประจำองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	53,465.-	-	-	-	
รวม		82,565.-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	9	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	1	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	180,000.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	จัดทำแผนที่ภาษี	180,000.-	-	-	-	
รวม		180,000.-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	10	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	5	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	210,381.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	สืบสานงานประเพณีวันลอยกระทง	149,374.-	-	-	-	
2	ฝึกอบรมคุณธรรมจริยธรรม	11,007.-	-	-	-	
3	สอนศิลปะมวยไทย	30,000.-	-	-	-	
4	จัดงานวันเด็กแห่งชาติ	-	-	-	-	ดำเนินการแต่ไม่ใช้ งบประมาณ
5	ปกป้องและเทิดทูนสถาบันสำคัญหลัก ของชาติฯ	20,000.-	-	-	-	
รวม		210,381.-	-	-	-	

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จำนวนโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา	29	โครงการ
จำนวนโครงการที่ดำเนินการ	2	โครงการ
จำนวนงบประมาณทั้งสิ้น	850,486.50.-	บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณ				หมายเหตุ
		ข้อบัญญัติ	จ่ายขาด เงินสะสม	อุดหนุน เฉพาะกิจ	เงินนอก งบประมาณ	
1	ก่อสร้างฝายคลองเคียน หมู่ที่ 5 บ้าน ห้วยมุด	-	580,000.-	-	-	
2	จัดเก็บขยะภายในตำบล	270,486.50.-	-	-	-	
รวม		270,486.50.-	580,000.-	-	-	

สรุปผลการดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ.2563

โครงการที่บรรจุในแผนพัฒนา อบต.บางมะเดื่อ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	รวมทั้งสิ้น 235	โครงการ
โครงการที่ได้ดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	รวมทั้งสิ้น 58	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินงานแล้วเสร็จ	จำนวน 48	โครงการ
- อยู่ระหว่างดำเนินการ	จำนวน 10	โครงการ
- โครงการที่ดำเนินการตามหนังสือสั่งการ (ยกเว้นระเบียบฯ ไม่ต้องอยู่ในแผน)	จำนวน 5	โครงการ
งบประมาณทั้งสิ้น	จำนวน 29,124,411.46.-	
บาท		
<u>แยกเป็น</u>		
งบประมาณตามข้อบัญญัติ	11,242,000.-	บาท
จ่ายขาดเงินสะสม	7,083,000.-	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	42,045.-	บาท
เงินนอกงบประมาณ	136,780.-	บาท
โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ที่ได้ดำเนินงานแล้วเสร็จ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	คิดเป็นร้อยละ	
24.68		